

Vážení občania,

dňa 07.08.2023 sa opäť konal kontrolný deň na kontrolu odstránenia nedostatkov vykonaných prác vzniknutých pri realizácii INS\_FTTH\_TRTU\_01\_Veľké Bierovce („optika“). Odsúhlasené nedostatky sú spísané v doleuvedenom zozname. Pokiaľ ste sa v zozname nenašli, kontaktujte nás osobne na obecnom úrade, mailom na [info@velkebierovce.sk](mailto:info@velkebierovce.sk) alebo na t.č. 032/64 96 330. Ďakujeme.

FTTH\_Veľké Bierovce práce na dokončenie:

- č.d. 21 dokopať prípojku pre Kultúrny dom
- č.d. 1 až 10 vypieskovať dlažbu, užabovať
- č.d. 288/287 pri ZB sa ešte bude otvárať hlavná trasa na prepojenie trubičky, potom doupravovať zámkovú dlažbu
- od budovy povodia Váhu po č.d. 289 – upraviť zeleň, presunúť hlinu
- oproti č.244 upraviť zeleň
- oproti č.190 upraviť zeleň
- č.d. 175 podkladový betón zaliať riedkym betónom a vyhladiť
- č.d. 285 presun ZB k múriku
- č.d. 146-147 presun ZB k múriku
- č.d. 143 dorovnať výkop hlinou
- č.d. 139 dorovnať výkop hlinou
- č.d. 133 zapieskovať
- č.d. 104 opraviť zámkovú dlažbu – prepadá sa
- č.d. 126 pri ZB dorobiť dlažbu
- č.d. 107 dosypať hlinu, dlažbu upraviť
- č.d. 120 užabovať zámkovú dlažbu vo vchode
- č.d. 111 upraviť zámkovú dlažbu po podtlaku
- č.d. 112 kamene užabovať
- č.d. 114 trubičku odnieť, upraviť zámkovú dlažbu
- č.100 – upraviť zeleň, vybrať kamene
- Autoservis BOZO betón doliať k múriku
- č.d. 68 pri trafostanici vyzbierať kamene, dosypať hlinu
- č.d. 54 urobiť prieraz, upraviť zeleň
- č.d. 281 dorobiť chodník
- č.d. 41 upraviť zeleň/vybrať kamene
- č.d. 244 vyrovnáť dlažbu
- č.d. 293 úprava terénu
- č.d. 141 terénne úpravy zakopať jamu
- č.d. 154 osadiť obrubníky
- č.d. 24 terénna úprava
- p.č.E 1-485 úprava terénu odstrániť kamene
- č.d. 17 vyrovnáť chodník – dlažba
- č.d. 23 terénna úprava
- č.d. 191 na rohu vyrovnáť terén pri levandulách

**Po ukončení prác na hlavnej trase a spustení jednotlivých adresných bodov vás oslovia obchodní zástupcovia poskytovateľov telekomunikačných služieb a na základe nimi vytvorenej objednávky bude prebiehať pripájanie jednotlivých účastníkov podľa zadaných objednávok.**

Dôležité fakty k projektu optika:

Začiatok rokovaní k vybudovaniu optickej siete v našej obci 03/2020

Právoplatné územné rozhodnutie 03/2021

Niekoľko urgencií 2022

Začatie prác 03/2023

Každý týždeň kontrolný deň jednotlivých úsekov

Predpokladané ukončenie prác na hlavnej sieti optiky 09/2023

Požiadavky na realizáciu boli najmä, no nie len tieto:

- ✓ Realizácia počas letných mesiacov z dôvodu vyššieho komfortu pre občanov pri rozkopávkach
- ✓ Rozkopávky boli povoľované v jednotlivých etapách, po kratších úsekoch
- ✓ V podmienkach rozkopávok boli napr. vytýčenie IS (inžinierskych sietí), dať rozkopané miesta do pôvodného stavu, označovať výkopy DDZ (dočasné dopravné značenie), minimalizovať dobu a plochu uloženého výkopového a pokládkového materiálu, dodržiavať všetky zásady BOZP a iné.

Všetky požiadavky občanov boli riešené priebežne, niektoré boli vyriešené hneď na mieste, ostatné tak, ako používané technológie a prítomnosť pracovníkov dovoľovali. V schránkach ste mali kontakt na realizátora. Pokojne sa obracaj priamo na zamestnancov spoločnosti SUPTEL alebo použite horeuvedené obecné kontakty.

Optiku v obci realizuje spoločnosť SUPTEL, pre investora Slovak Telekom. Obec nie je zadávateľom prác, investorom ani garantom optiky.